

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 29 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 20-34℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园及DMWP(ATB)分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、扁铁打孔全部结束。 第二、B ₀ 、B ₉ 运进进支器、汇流箱、扁铁。 第三、今日组件吊装 1272 块。 第四、B ₁ 、B ₂ 、B ₃ 、B ₄ 、B ₅ 、B ₆ 板扁铁、铜螺丝固定。 第五、今日组件到场 1440 块 (265) 第六、今日连接器到场 5500 套。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人数 43 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪