

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 1 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 18-28

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MW(418)分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	第一、今日AC厂房吊装组件 1850 块, 并有 3 块组件损坏。 第二、户装组件 1512 块。 第三、焊接预埋管并架设预埋管。 第四、AC厂房焊接逆变器、汇流箱支架。 第五、AC厂房接地完成, 今日始贴夹具 500 个 第六、今日组件利场 2 车, 共计 1440x2 块	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人数: 43 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈虎