

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 3日

天气: 晴

星期: 六

气温: 28℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区DMWP(A+B)分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 第一, B₁. B₂. B₃. B₄. B₆ 数放桥架完成.
- 第二, B₂. B₃ 焊接逆变器, 汇流箱支架, B₃ 栋组完成.
- 第三, B₂. B₃ 扁铁连接, 板子接地完成.
- 第四, B₄. B₆ 连接桥架螺丝并紧固.
- 第五, B₁₂. A₅. A₆ 吊逆变器, 汇流箱, 扁铁.
- 第六, 今日. 共到货 1400 多, 分别吊至 A₅. A₆
- 第七, 电子组件支架未到, 组件吊装停工一天

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

今日施工人数 43人

其
它
事
项

本日现场监理人员

张永

王健

记录人:

王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张永