

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年6月5日

天气: 晴

星期: 一

气温: 24°C

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园B2 12MWPLATB 箱式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	第一, B1, B4 焊接逆变器、汇流箱支架, B4 完毕; 第二, 连接 B1, B4 接地, B4 完毕; 第三, B5, B8, B12; 散排架、扁铁; 第四, 在 B6, B3 厂房屋顶放置光伏电缆, B6 完毕; 第五, 吊装厂房组件、780 块 (早上) 第六, 下午箱变到场共 8 台。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日施工人员 45 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张永, 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张永

日  
星  
工