

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 12 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17-28℃

工程名称: 山东滨州北海科技孵化园区 12MW(A+B)分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	第一、B1栋夹具因粘贴剂搅拌不均匀所造成夹具不牢固问题,今日进行返工作业,施工人员先用小铲子去除原本搅拌不均匀的粘贴剂(且彩钢瓦之上的黏贴剂),再涂抹搅拌均匀的粘贴剂。 第二、今日下午进行箱变基础的定位放线。 第三、B8栋进行模具框架放置在彩钢瓦上划线。 第四、预计明日进行支架安装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日施工人数: 25人
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪	