

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 16-28℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查卡乐在厂区屋顶安装夹具, 对产品规格、合格证, 及成品进行检查, 满足设计及规范要求。 2. 巡视检查同善厂区 4# 厂房屋顶夹具的安装 (大约完成 3/5)、3# 厂房屋顶夹具的安装 (大约完成 1/2)、1# 厂房屋顶夹具的安装 (大约完成 1/6)。安装平直、牢固, 满足设计及规范要求。 3. 对卡乐在厂区、同善厂区搭设的上人安全通道及厂房屋顶系风带防护进行巡视检查, 基本满足要求。 4. 同善厂区、通达厂区及诺维兰厂区目前所有屋顶导线已经完成, 厂家目前还不让施工, 正在沟通协调中。	
施 工 情 况	施工单位 天津天管 电力工程有 限公司	施工内容及进度 1. 卡乐在厂区组装夹具 (7人) 2. 同善厂区安装 3# 厂房屋顶夹具 (3人) 3. 同善厂区安装 1# 厂房屋顶夹具 (12人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王传辉
记录人: 王传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):