

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 3 日

星期: 三

天气: 阵雨

气温: 9-21℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 因今天一直在下雨, 现场无人施工.
2. 要求施工单位做好工人进场前三级安全教育及安全交底工作, 形成资料及留存照片, 并组织工人进行三级安全教育考试.
3. 要求施工单位尽快将前期资料做好并进行报审.
4. 查阅电子皮图纸, 对图纸进行认真研究.
5. 按设计要求本工程所用支架应由厂家提供详细夹具、轨道、压块等相关构件的实验数据以及第三检测报告, 满足设计要求后, 方可施工。目前已向施工单位要回相关构件的实验数据及第三检测报告, 施工单位告之三天之后, 厂家才能把相关资料寄过来。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

天津天筑
电力工程有
限公司

1. 工人在卡乐化厂区住房内组装夹具(15人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

赵传辉

记录人:

赵传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):