

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 13-24℃

工程名称:

1. 巡视检查同登厂区 1# 厂房屋顶夹具安装, 安装牢固, 满足设计要求 (大约完成 40%)
2. 对施工单位人员资格证件及公司资质进行审查, 发现施工单位项目经理无公司授权且事人不在现场, 现场安全许可证与证件上不符, 已向施工单位下发监理通知单叫, 要求施工单位整改
3. 向设计院咨询导轨壁厚, 为 1.1mm-1.2mm, 现场检查导轨壁厚, 满足要求
4. 现场安全警示标志太少, 工人宿舍无灭火器材, 已要求施工单位进行整改.

监理单位	施工内容及进度
天津天能电力工程有限公司	1. 同登厂区 1# 厂房屋顶安装夹具 (25人) 2. 卡乐仕大厅夹具组装 (7人)

其它事项: 无

本日现场监理人员: 熊传辉
记录人: 熊传辉
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):