

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 12-20℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 截止今天, 同安厂区1#车间屋顶夹具安装完成30%; 3#车间屋顶夹具安装80%; 4#车间屋顶夹具安装完成60% 2. 因EPC总包单位与厂家沟通存在问题, 厂家现在不允施工单位进行施工, 今天各厂区无工人施工。针对此事, 总包单位正在与厂家沟通协调中。 3. 编写前期监理资料, 因图纸不全, 工程名称未定, 工程概况不明确, 对编写监理前期资料存在影响 4. 光伏电缆进场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人: 熊传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):