

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 7 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 13-26℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 因EPC总包单位前期未与各家沟通协调好, 目前各家不能施工单位进行施工。 2. 总包单位将同善厂区已安装在车间屋顶与夹具拆除。 3. 对于本工程能否继续施工, 需等待隆基绿色光伏工程有限公司(乐叶)的通知	
施 工 情 况	施工单位 天津天能 电力工程 有限公司	施工内容及进度 1. 拆除同善厂区车间屋顶已安装与夹具(1处)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王传辉
记录人:	王传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):