



监 理 日 志

项目名称	浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 05 月 31 日		
填写人员	张栋	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	晴		晴		
气温	24℃		34℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	箱变接线	4		
其他事项	组件安装已完成； 逆变器、汇流箱接线已完成 90%；（缺 40 个铜鼻子） 箱变基础已完成； 高压方顶管已完成； 桥架敷设已完成 80%； 逆变器、汇流箱安装已完成；				
本日现场监理 人员	张栋				