



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	绍兴雅格伞业有限公司 1189.32KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 05 月 31 日		
填写人员	张栋	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	晴		晴		
气温	24℃		34℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
江苏辉翼能源 有限公司	1	MC4 接头连接	4		
	2	低压方破路	3		
	3	桥架敷设	3		
其他事项	组件安装已完成 90%； 桥架敷设已完成 70%； 低压方破路完成 40%，高压方顶管已完成； 配电房施工已完成，高压柜已装完； 4 平方电缆敷设完成 30%； MC4 接头今天开始连接； 逆变器、汇流箱已安装 60%；				
本日现场监 理人员	张栋				