



监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 11 日		
填写人员	王烽林	总监理工程师审批			
天气情况 （符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	小雨		小雨		
气温	20℃		26℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	电缆敷设	8		
	2	拼装夹具	2		
	3	清理垃圾	2		
	4	桥架敷设	4		
	5	汇流箱、逆变器接线	6		
	6	夹具防水处理	4		
	7	组件安装	16		
其他事项	锅炉房逆变器接线已完成； 防水层铺设共三个屋面已完成； 防水层第一个屋面桥架敷设今天可以完成第二个屋面可以完成 80%； 高压方破路已完成； 防水层 2 个屋面电缆敷设今天可以完成； 高压柜、低压柜等已安装； 第一个防水层屋面组件安装已完成； 第二个防水层屋面组件安装今天可以完成 30%； 第一个防水层汇流箱、逆变器接线今天可以完成；				



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

本日现场监
理人员

张栋、王烽林