



## 监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017年06月12日		
填写人员	王烽林	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	小雨		小雨		
气温	19℃		22℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	汇流箱、逆变器安装	4		
	2	桥架敷设	8		
	3	4平方电缆敷设	12		
	4	组件安装	18		
	5	屋面收尾	4		
其他事项	人员主要集中在防水层屋面，其他四个彩钢瓦屋面基本完成；换防水层屋面第一个基本完成，第三个换防水层屋面夹具放样完成；				
本日现场监理人员	张栋、王烽林				