



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 14 日		
填写人员	王烽林	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	多云		多云		
气温	17℃		26℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	汇流箱接线	7		
	2	夹具防水处理	14		
	3	导轨紧固	5		
	4	桥架敷设	4		
	5	电缆井施工	2		
其他事项	人员主要集中在防水层屋面，其他四个彩钢瓦 屋面基本完成；换防水层屋面第一个基本完成，第二个屋面汇流箱接线今天可以完成；第三个防水层夹具防水处理可以完成 50%，导轨安装今天可以完成；				
本日现场监理 人员	张栋、王烽林				