



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 18 日		
填写人员	王烽林	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	多云		多云		
气温	21℃		30℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	焊点除锈处理	2		
	2	桥架盖板固定	5		
	3	接地线制作	2		
	4	扁铁接地制作	3		
	5	高压接线	5		
其他事项	桥架盖板可以完成 30%； 扁铁接地可以完成 60%； 高压接线今天可以完成；				
本日现场监理 人员	张栋、王烽林				