



监 理 日 志

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------------------|-----|----|
| 项目名称 | 昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目 | | | | |
| 项目编号 | | 填写日期 | 2017 年 06 月 02 日 | | |
| 填写人员 | 张栋 | 总监理工程师审批 | | | |
| 天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰） | | | | | |
| 当天 | 上午 | | 下午 | | |
| 天气 | 晴 | | 晴 | | |
| 气温 | 19℃ | | 29℃ | | |
| 施工情况 | | | | | |
| 施工单位 | 序号 | 施工内容 | 施工人数 | 完成量 | 总计 |
| 浙江中兴建筑 有限公司 | 1 | 组件安装 | 14 | | |
| | 2 | 拼装夹具 | 3 | | |
| | 3 | 屋面夹具防水处理 | 3 | | |
| | 4 | 防水层铺设 | 7 | | |
| | 5 | 桥架敷设 | 6 | | |
| | 6 | 夹具安装 | 14 | | |
| | 7 | 高压方破路 | 7 | | |
| | | | | | |
| 其他事项 | 组件固定已完成 3 个屋面； 防水层铺设共三个屋面已完成 2 个屋面，最后一个屋面已完成 30%； 桥架敷设已完成 4 个屋面； 配电房基础、箱变基础已完成； 高压方破路已完成 45%； | | | | |
| 本日现场监理 人员 | 张栋 | | | | |