



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 02 日		
填写人员	张栋	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	晴		晴		
气温	19℃		29℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	箱变接线	2		
	2	MC4 接头连接	2		
其他事项	组件安装已完成； 逆变器、汇流箱接线已完成；箱变基础已完成； 高压方顶管已完成； 逆变器、汇流箱安装已完成； 箱变接线已完成；MC4 接头连接已完成 50%；				
本日现场监理 人员	张栋				