



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 03 日		
填写人员	张栋	总监理工程师审批			
天气情况 (符合条件书面日志画圈, 电子档日志涂灰)					
当天	上午		下午		
天气	晴		晴		
气温	20℃		31℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	组件安装	10		
	2	拼装夹具	3		
	3	屋面夹具防水处理	3		
	4	防水层铺设	7		
	5	桥架敷设	2		
	6	夹具安装	10		
	7	高压方破路	7		
	8	低压方垃圾清理	2		
	9	汇流箱、逆变器安装	2		
其他事项	组件固定已完成 3 个屋面; 防水层铺设共三个屋面已完成 2 个屋面, 最后一个屋面已完成 40%; 桥架敷设已完成 4 个屋面; 配电房基础、箱变基础已完成; 高压方破路已完成 50%; 汇流箱、逆变器今天可以完成一个屋面; 防水层第二个屋面导轨安装完成 20%; 高压柜、低压柜等已安装;				



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

本日现场监 理人员	张栋、王烽林
--------------	--------