



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	绍兴雅格伞业有限公司 1189.32KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 04 日		
填写人员	张栋	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	晴		晴		
气温	22℃		29℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
江苏辉翼能源 有限公司	1	电缆敷设	9		
	2	汇流箱支架制作	2		
	3	汇流箱、逆变器接线	2		
	4	垃圾回收	2		
其他事项	组件安装已完成； 桥架敷设已完成 80%个屋面； 低压方顶管完成，高压方顶管已完成； 配电房施工已完成，高压柜已装完； 4 平方电缆敷设完成 4 个屋面； MC4 接头连接 完成 4 个屋面； 逆变器、汇流箱已安装完成； 电缆敷设已完成 3 个屋面；				
本日现场监 理人员	张栋、王烽林				