



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 05 日		
填写人员	张栋	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	阵雨		阵雨		
气温	20℃		23℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	组件安装	14		
	2	拼装夹具	3		
	3	屋面夹具防水处理	2		
	4	防水层铺设	6		
	5	导轨连接	6		
	6	4 平方线敷设	8		
	7	导轨安装	12		
	8	电缆井施工	4		
	9	逆变器安装	3		
其他事项	组件固定已完成 3 个屋面； 防水层铺设共三个屋面已完成 2 个屋面，最后一个屋面已完成 90%； 4 平方线敷设今天完成 3 个屋面； 高压方破路已完成 90%； 逆变器今天可以完成 3 个屋面； 防水层第二个屋面导轨安装完成 90%； 高压柜、低压柜等已安装；				
本日现场监 理人员	张栋、王烽林				



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位