



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	绍兴雅格伞业有限公司 1189.32KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 05 日		
填写人员	张栋	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	阵雨		阵雨		
气温	20℃		23℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
江苏辉翼能源 有限公司	1	电缆敷设	9		
	2	配电房低压接线	3		
	3	桥架敷设	2		
其他事项	桥架敷设已完成 90%个屋面； 4 平方电缆敷设完成 4 个屋面； 电缆敷设已完成 4 个屋面；				
本日现场监理 人员	张栋、王烽林				