



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	绍兴雅格伞业有限公司 1189.32KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 07 日		
填写人员	王烽林	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	晴		晴		
气温	19℃		27℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
江苏辉翼能源 有限公司	1	桥架盖板固定	4		
	2	MC4 接头连接	2		
	3	高压接线调试	5		
	4	汇流箱、逆变器接线	4		
其他事项	MC4 接头连接已完成； 高压方外线敷设已完成； 电缆敷设已完成； 低压方配电房接线已完成； 扁铁接地已完成一个屋面； 汇流箱、逆变器安装已完成； 汇流箱、逆变器接线已完成； 今天屋面下放桥架盖板固定可以做完；				
本日现场监理 人员	张栋、王烽林				



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位