



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 08 日		
填写人员	王烽林	总监理工程师审批			
天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	晴		晴		
气温	21℃		30℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	组件安装	17		
	2	拼装夹具	2		
	3	配电房施工	5		
	4	桥架敷设	6		
	5	逆变器、汇流箱接线	5		
	6	MC4 接头连接	6		
其他事项	锅炉房组件安装已完成； 防水层铺设共三个屋面已完成 2 个屋面，最后一个屋面已完成 95%； 防水层第一个屋面桥架敷设今天可以完成第二个屋面可以完成 10%； 高压方破路已完成； 逆变器汇流箱接线今天可以完成 4 个屋面； 防水层第二个屋面夹具防水处理可以完成； 高压柜、低压柜等已安装； 第一个防水层屋面组件安装今天可以完成 80%；				
本日现场监 理人员	张栋、王烽林				



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位