



监 理 日 志

项目名称	昶和纤维(绍兴)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目				
项目编号		填写日期	2017 年 06 月 09 日		
填写人员	王烽林	总监理工程师审批			
天气情况 （符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰）					
当天	上午		下午		
天气	多云		多云		
气温	24℃		29℃		
施工情况					
施工单位	序号	施工内容	施工人数	完成量	总计
浙江中兴建筑 有限公司	1	组件安装	16		
	2	拼装夹具	2		
	3	配电房施工	5		
	4	桥架敷设	4		
	5	逆变器、汇流箱接线	6		
	6	防水层铺设	7		
	7	吊装组件	8		
其他事项	锅炉房逆变器接线今天可以完成； 防水层铺设共三个屋面已完成 2 个屋面，最后一个屋面已完成； 防水层第一个屋面桥架敷设今天可以完成第二个屋面可以完成 20%； 高压方破路已完成； 第二个防水层屋面吊装组件今天可以完成； 高压柜、低压柜等已安装； 第一个防水层屋面组件安装已完成；				
本日现场监 理人员	张栋、王烽林				