

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 31 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 14-5℃

监 理 工 作 情 况	瑞庆焊接爬梯时, 让负责人防火, 厂区内禁止吸烟, 遵守厂区的规章制度。 赵超群3人对设备运行问题进行整改。 姜声, 弘安对配电间测量尺寸, 准备采购配电箱, 购买数据采集器。 汇报厂要求更换两层爬梯, 材料已经送到。 双向老厂, 数据采集器电源没有拉到位, 导致供电部门无法调试。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="383 918 494 963">施工单位</th><th data-bbox="494 918 1276 963">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="383 963 494 1299"></td><td data-bbox="494 963 1276 1299"> 3人超能消除整改。 瑞庆3人焊接爬梯。 晋正拆除防护围栏。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		3人超能消除整改。 瑞庆3人焊接爬梯。 晋正拆除防护围栏。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	3人超能消除整改。 瑞庆3人焊接爬梯。 晋正拆除防护围栏。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	段光林 顾成生				
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 段光林				