

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 24 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 24-10℃

监
理
工
作
情
况

到 双朋老厂检查施工质量情况, 让其之前管口
封堵的材料去除掉重新封堵。(膨胀剂)
由于总包负责人不在现场, 打电话让双仁厂已电话
尽快做假保护。
双朋老厂因水泥支墩预埋螺栓, 与实际供货
材料(底座)不符, 则无法施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

双朋老厂, 敷设光伏电缆, 逆变器至汇流
箱电缆 8人
双仁厂区电缆还未处理。
木木马无人施工。
瑞庆 2人整理桥架。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张 岩 中 林

记录人:

张 岩 中 林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

戚 华