

日期: 2017 年 04 月 03 日
 星期:
 工程名称:
 监 理 日 志 ()

天气: 晴
 气温: 24-8℃

监
理
工
作
情
况

刘术木马丁查看施工情况,发现屋面没
 有做防护措施,就开始施工,因总包负责人
 不在现场,电话通知,要求防护做好后,方可施工.
 并下发整改通知单.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

术木马丁 7人安装夹具及导轨(南面屋面)
 8人高压施工人员,焊接箱变接地及
 并控柜电缆井.
 3名施工人员对前期工程质量问题进行整改.

其
它
事
项

下发术木马丁项目整改通知单(快办)

本日现场监理人员

张光林. 何成生

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

戚平