

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 04 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 24-15℃

监 理 工 作 情 况	因高压施工队是供电局三产队伍, 故, 他们 施工没有通知监理部门, 对工序进行验收或报检。 联系人监理部也没有联系方式, 此事以告知建设 单位, 让其帮助联系, 并转告监理部分在施工现场 所担当的责任与义务。 本木马丁安装组件时, 部分螺栓未紧固到位, 现场 已让施工队整改到位。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> 本木马丁 22 人安装夹具与导轨 8 人高压再施工 1 人浇筑箱底基础 王瑞庆 3 人安装爬梯。 搞集厂区整改。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		本木马丁 22 人安装夹具与导轨 8 人高压再施工 1 人浇筑箱底基础 王瑞庆 3 人安装爬梯。 搞集厂区整改。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	本木马丁 22 人安装夹具与导轨 8 人高压再施工 1 人浇筑箱底基础 王瑞庆 3 人安装爬梯。 搞集厂区整改。				
其 它 事 项	下发联系单 (整改事项)				
本日现场监理人员	段光林, 何成生				
记录人:	段光林				
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):					
第五版表					