

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 10 日

星期: 三

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 14℃~30℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

至瑞庆厂区巡查施工情况, 瑞庆厂区  
安装组件, 要求施工方严格按图纸施工长  
计施工。

木木马了巡查桥架安装情况, 检查  
桥架牢固性。

因天气炎热, 要求施工中注意防暑。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

瑞庆厂区 11 人安装组件。  
木木马了放光伏电缆, 5 人安装  
屋面至地面桥架, 电缆线 1X4mm<sup>2</sup> 和  
3X25mm<sup>2</sup> 到场。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

赵明义

记录人:

赵明义

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

周平

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制