

日期: 2017 年 05 月 19 日  
 星期: 五  
 工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云  
 气温: 18-27℃

# 监 理 日 志 ( )

|                            |                                                                         |                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场查看施工情况。<br>让施工人员压接 NC4 接头时, 一定要压密实。<br>现场垃圾 (包装箱) 及时清理, 以免被风吹<br>到楼下。 |                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                       |
|                            |                                                                         | 木木马丁 5 人接 NC4 接头。<br>瑞庆 4 人安装逆变器, 汇流箱。<br>郭亿丁及业主要求屋面漏水修补好后<br>方可施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 3X150mm <sup>2</sup> 电缆到现场。                                             |                                                                     |
| 本日现场监理人员                   | 张景林、赵昕天                                                                 |                                                                     |
| 记录人: 张景林                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戴平                                                |                                                                     |