

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 28 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 14℃~26℃

监
理
工
作
情
况

至瑞庆现场巡查施工进度, 检查两个屋
垃圾是否及时清理.
木木马丁放电缆进屋, 有1台吊车吊电缆
绳, 要求施工负责人增加施工人数,
预计明天基本具备发电条件.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

瑞庆2名电气工人接电缆线,
木木马丁1台吊车, 共10人放电缆线,
进屋器光伏线未接.

其
它
事
项

本日现场监理人员

袁明俊, 何光林

记录人: 袁明俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 袁明俊

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制