

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 12 日

星期: 二

工程名称: 溧阳新时代新能源一期

天气: 多云

气温: 10~10℃

监
理
工
作
情
况

今天施工班组巡视:

1. 2#相变圈梁漏振部位已整改.
2. 施工人员在安装桥架时现场监理人员及时告知在安装时注意安全. 桥架两端接地跨接线要连接牢固.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏启安

1. 5人安装桥架.
2. 1人支3#相变圈梁模板.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李士中

记录人:

李士中

总监理工程师:

