

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 23 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 5℃~13℃

工程名称: 溧阳时代新能源一期

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 检查了3#相变至汇流箱电缆敷设, 现场要敷设电缆时注意电缆受损伤, 地面上增加草垫, 在高压作业人员要穿戴扣在牢固的固定件上, 注意电缆的弯曲要达到弯曲要求敷设好随时做好标示, 不要交叉挖机挖电缆。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施工内容及进度 3#相变敷设电缆人员8名, 机械吊篮机一台, 解放车一台浇筑砼。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李七中
记录人: 李七中		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

