

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 27 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 3℃~12℃

工程名称: 溧阳时代新能源一期

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. E区屋面人员连接光伏组件接地线, 现场监理人员要求施工负责人接地连接处两端一定要安装牢固不得松动, 注意光伏组件成品保护。 2. 早上屋面有霜雪施工人员注意安全。 3. 制作高压电缆桥架焊接时焊点必须做防腐处理。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施工内容及进度 1. 屋面光伏接地连接处安装 4 人。 2. 制作安装高压电缆桥架 3 人。
其 它 事 项	今天下午监理单位同业主对二期厂房进行查看, 对业主回投并做二期光伏接线的准备工作。	
本日现场监理人员		李坤
记录人: 李坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

