

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 3 日

星期: 六

天气: 阵雨

气温: 10~12℃

工程名称: 濮阳时代新能源一期

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视 1. 上午因下雨没有施工。 2. 下午制作高压电缆桥架安装, 现场要求制作桥架时把制作起底毛刺清理干净, 安装时绳头以是安装绳安装固定部位。脚手架下面用木板垫好防止脚手架下沉。	
施 工 情 况	施工单位 江 安 安	施工内容及进度 1. 现场施工人员 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李坤
记录人: 李坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

