

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1 月 24 日

天气: 多云

星期: 三

气温: -12~2℃

工程名称: 溧阳时代新能源

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 相变柜端子箱 现场要求施工人员: 安装所有安装件、结构件、元器件要安装牢固、端正。元器件的标识、标签要准确粘贴、不可错位、要横平竖直或线、字迹要清楚端正。随操作电气元件的导体、要进行绝缘处理, 导线的长度要有足够的长度余量。 2. 桥架电缆敷设先固定牢固后验收合格后再封盖板。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施工内容及进度 1. 相变柜施工 2人. 2. 桥架电缆绑扎 1人 3. 封桥架盖板 2名
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 坤
记录人: 李 坤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

