

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月 29日

星期: 一

天气: 晴

气温: -6~0℃

工程名称: 溧阳时代新能源

监 理 工 作 情 况	今日施工现场巡视: 1. 2#箱变安装低压电缆端子连接, 现场要求施工人员, 在施工现场时雪地滑注意, 煤气罐不能与明火放在一起工作. 另外, 在电缆固定端子时脚下一定要把积雪清理干净. 2. 屋面积雪严重有相关领导前到光伏区 B区 屋面查看. 3. 下发通知单, 要求施工单位春节前做好防火、防冻防触电、人身安全等.	
施 工 情 况	施工单 位 江苏 启安	施工内容及进度 1. 2#箱变安装人员 3名. 2. 屋面清理积雪 2名.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李七中
记录人: 李七中	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

