

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月4日 星期三	气候	晴转中雨	气温	
监理单位动态: 现场巡视、资料编制。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 桥梁工程进场人员。					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 5#墩旁系梁钢筋绑扎完成25% 共4人进行施工。 2. 砌置墩立柱钢筋线。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	目前桥梁项目平场问题现已停止施工。				
记录人	张和	总监签阅			