

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -5℃ ~ 6℃

工程名称: 溧阳时代新能源

今日施工现场巡视:

1. 桥架电缆绑扎. 现场要求施工人员按照规范要求施工. 绑扎要整齐排列. 绑扎要牢固. 不准交叉. 弯头三通要增设保护材料. 绑扎自检合格后报监理人员检查验收. 验收合格后再安装桥架盖板.
2. 今天下午召开工地例会第十八次会议并见会议纪要.

施工单位	施工内容及进度
江苏启安	施工人员已至.

其它事项

本日现场监理人员: 李 坤

记录人: 李 坤 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

