

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 15 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 4℃~14℃

工程名称: 浑阳时代新能汇

监
理
工
作
情
况

今日施工现场巡视:

1. 汇流箱安装电缆端子现场要求: 在电缆前, 用兆欧表对其内部元件做绝缘测试。输入输出均不能接反, 防雷接线端与防雷接地或汇流箱接地进行可靠连接, 并确保螺栓紧固、防止接线松动发热起火。电线电缆要排列整齐、美观、牢固, 导线与配置电器的连接处要用压线凡布绑牢或用热缩管套牢。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安

管架年, 确保接地良好。

施工人员 6 名。汇流箱接线。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李坤

记录人:

李坤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建