

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月 16日

星期: 二

天气: 阴雨

气温: 4℃~11℃

工程名称: 溧阳时代新能源

监 理 工 作 情 况	<p>今日施工现场巡视:</p> <p>1. 上午因下雨暂停, 下午继续制作汇流箱电缆端子。 现场发现有部分人员没有佩戴防护用品, 要求施工作业人员必须佩戴安全帽, 下雨路面滑一定要注意安全。此外, 电缆端子间距即离开关间距要一致, 螺母要同圈, 不得有松动。 2. 消弧管电缆插头要认真对照图纸检查不得漏掉每一个插件。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">江 苏 启 安</p>	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>1. 汇流箱安装 3人 2. 光伏电缆插头查找 2人</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">李坤</p>		<p>记录人: 李坤</p>
		<p>总工程师/总监理工程师代表(签字):</p>

