

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 29~18° c

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天下午到达溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目。 2、与建设单位项目经理（经理）和施工单位项目负责人沟通、了解项目情况。 3、查阅施工图纸，为图纸会审做准备。 4、与施工单位负责人和建设单位项目经理协商，确定第一次监理例会召开的时间。 5、与建设单位沟通确定施工资料及监理资料的模板。 6、现场安全警示标语太少、车间屋顶周围临边防护不到位，已经要求施工单位尽快完善	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏启安建设集团 有限公司	1、车间厂房屋顶 B1 区夹具安装完成 50%（施工人员 10 人，现场管理 3 人）
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:熊传辉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

