

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月24日

星期: 三

天气: 晴
气温: 15-24℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 要求施工单位在车间屋顶安装夹具及铝轨梁过程中严格按照设计及规范要求施工 又, 目前因厂区内承建之高压电核审还未进行, 导致光伏项目接入系统批复延迟 3. 参加时代新能陈厂区业主项目部召开的管理培训例会。 4. 参加总包之组织之工人安全培训。	
施 工 情 况	施工单位 红菱建安建设有限公司	施工内容及进度 车间屋顶 1. 车间屋顶屋面安装夹具、铝轨梁、制送夹具、铝轨梁材料(工人8人, 管设: 2人) 又, 组织工人安全培训。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		郑传辉
记录人: 郑传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):