

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 18-29℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查, 车间屋面E区夹具安装紧固, 规范, 铝轨梁安装满足设计及规范要求。
2. 召开监理例会并编写会议纪要。
3. 要求施工单位尽快将前期施工资料进行报审。
4. 现场安全文明巡视, 安全警示标识悬挂要求施工单位尽快完成。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 车间屋面E区安装夹具、铝轨梁, 搬完材料 (8人), 屋面E区支架安装累计完成56%。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):