

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 27 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 21-32℃

工程名称:

1. 现场巡视检查: 车间屋面 E 区 安装夹具及铝轨梁, 夹具安装牢固, 间距满足设计要求, 铝轨梁安装满足设计及规范要求。
 2. 现场安全巡视, 发现高低跨屋面制作上人通道安全防护不到位, 存在安全隐患, 已要求施工单位进行整改。
 3. 今天收到 EPC 总包: 发出支架施工图纸 (蓝图) 和光伏区部分 (蓝图) 的图纸, 要求施工单位尽快组织图纸会审工作。
 4. 在监理办公室张贴监理周报; 给公司传已差过率的情况, 望进点通知本月情况汇报。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	红苇居安建设集团有限公司	1. 车间屋面 E 区 安装夹具、铝轨梁, E 区支架安装累计完成 77% (8人) 2. 悬挂现场安全警示性标语牌 (3人)

其它事项: 无

本日现场监理人员: 王传辉
 记录人: 王传辉
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):