

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 30 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 23-33℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 车间屋面E区安装铝轨梁及夹具, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工。 2. 巡视检查车间屋面D区安装轨道桁架板, 针对镀锌C型钢割切后毛刺未剔除干净问题, 施工单位已经整改。 3. 现场安全巡视, 要求施工单位做好现场安全防护工作。
----------------------------	--

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	红 苇 启 安 建 设 集 团 有 限 公 司	1. 镀锌C型钢割切打磨(1人) 2. 车间屋面D区轨道桁架板安装(4人) 3. 车间屋面E区支架安装(4人), E区支架安装累计完成100%

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	耿传辉
记录人: 耿传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):