

# 监 理 日 志 ( )

天气: 晴  
气温: 23-33°C

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 三

工程名称:

|                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 现场巡视检查, 车间屋面D区安装铝轨梁及夹具, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。<br/>2. 现场巡视检查, 车间屋面D区安装马道格栅板, 个别部位有漏装后螺栓, 已要求施工单位整改。<br/>3. 检查材料区, C型钢切割加工, 要求施工单位做好安全防护, 并做好毛刺削除及切口防腐处理工作。<br/>4. 整理设备开箱检查记录资料。</p> |                                                                                                                        |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                             | <p>施工内容及进度</p>                                                                                                         |
|                                        | <p>江苏启安建设集团有限公司</p>                                                                                                                                                                     | <p>1. 镀锌C型钢切割、防腐处理 (2人)<br/>2. 车间屋面D区安装马道格栅板 (今日完成 36.6米, 累计完成 102.48米) (3人)<br/>3. 车间屋面D区安装支架 (5人), D区支架安装完成 17%。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>无</p>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <p>记录人:</p>                            | <p><u>耿传辉</u></p>                                                                                                                                                                       | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                            |