

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 1 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 22-32℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查, 车间屋面D区安装铝轨梁及夹具, 基本满足设计及规范要求。同时要求施工单位在施工作业过程中严格按照设计及规范要求进行施工。 2. 巡视检查车间屋面D区安装马道格栅板, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行现场施工。 3. 对调场吊装马道格栅板, C型钢, 光伏电缆进行安全旁站, 并写旁站记录。 4. 在监理云上上传设备材料开箱检查记录表。	
施 工 情 况	施工单位 红苇启安建设集团有限公司	施工内容及进度 1. 车间屋面D区安装铝轨梁及夹具, D区支架安装累计完成23% (4人) 2. D区马道格栅板安装 (5人) (今日完成21.96米, 累计完成124.44米) 3. 吊装马道格栅, C型钢, 光伏电缆 (9人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张传辉
记录人:	张传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):