

日期: 2017 年 6 月 3 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 18-31℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 和业主及监理单位沟通, 协调时代新能源丁区变电所高压部分图纸送审及箱变基础位置等相关事项 2. 今日明确事项: ① 时代新能源丁区高压部分接入批复, 图纸送审下周二(6.6号)将有结果 ② 光伏配电室(包括量, 外置柜等) 苏文俊设计院要尽快出图 ③ 光伏配电室图纸出来后, 将配电柜部分与时代新能源配电柜供应商(海宝)进行技术对接。(6.6号要求对接完成), 然后再进行商务对接 ④ 箱变基础及位置, 图纸苏文俊设计院要在 6.12 之前出来 → 交时代总包再确定位置 ⑤ 重新计算电缆数量, 6.12 苏文俊设计院要在 6.12 号将箱变基础图纸设计出来, 这边 6.15 号箱变基础施工, 6月底完成基础施工 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装了道木杆板, 个别夹具上的平整未安装, 已要求施工队进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安建设有限公司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面B区安装了道木杆板(10根), 今日完成183米, 累计完成 424.6米。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 王传辉		
记录人: 王传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	